

UCHWAŁA NR XIV/204/2019
RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy i
zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) Rada Miejska w Supraślu uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Supraślu wyraża zgodę na zawarcie umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „budowa ul. Górka Tomka w Zaściankach”, na okres przekraczający rok budżetowy 2019 oraz zabezpieczenie w 2020 roku środków finansowych na ten cel w wysokości 264 182,83 zł. Planowana wartość nakładów na inwestycję to 526 785,46 zł.

§ 2. Realizacja wydatków przewidzianych do realizacji w roku 2020 nastąpi z dochodów budżetowych Gminy Supraśl 2020 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
mgr Monika Suszczyńska

UZASADNIENIE

Z powodu wystąpienia w trakcie realizacji inwestycji pn. „budowa ul. Górka Tomka w Zaściankach” opisanych poniżej okoliczności zagrożone zostało dotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, polegających na:

- wystąpieniu konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym,
- wystąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac objętych umową, wymagającej właściwych warunków atmosferycznych, w tym temperaturowych, a także w szczególności ze względu na prawidłowe dotrzymywanie stawianych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku Dział Dróg Kolejowych i Ochrony Środowiska warunków w zakresie konieczności spełnienia wszelkich norm i przepisów kolejowych, które można osiągnąć wyłącznie w korzystnych warunkach atmosferycznych,
- konieczności realizacji zawartej w dniu 05.11.2019 r. umowy pomiędzy PKP S.A., a Gminą Supraśl zezwalającej na zajęcie części terenu kolejowego pod budowę i trwałe posadowienie urządzeń zrealizowanych przez Wykonawcę oraz ich późniejszą eksploatację, a także konieczności realizacji ustaleń zawartych w protokole przekazania przez PKP S.A. w dniu 07.11.2019 r. placu budowy - terenu kolejowego, w zakresie długotrwałego procedowania przez PKP SA odbioru końcowego realizowanych robót budowlanych na terenie kolejowym wraz z zatwierdzeniem Geodezyjnych wyników powykonawczej inwentaryzacji realizowanego zadania na terenie kolejowym, które muszą być dostarczone do Oddziału - Wydziału Geodezji i Regulowania Stanów Prawnych Nieruchomości w Warszawie.

Z uwagi na powyższe zakończenie robót budowlanych objętych umową będzie możliwe w roku budżetowym 2020.